

A.1.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD

CUADRO GENERAL DE INVERSIONES Y FINANCIACION DE TODAS LAS ACTUACIONES

(en miles de euros)

acuaEspaña

	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Inversiones			
Inversión en actuaciones	2.906.662	5.021.394	6.231.395
IVA entrega de las obras	0	56.390	56.163
Otras inversiones	4.056	0	15.820
Exceso financiación	0	0	-413.996
Total	2.910.718	5.077.784	5.889.382

	Convenio inicial	Inversión autorizada actual	Presupuesto actual
Financiación			
Aportaciones capital	735.367	1.305.495	1.305.497
Subvenciones Capital U.E.	1.077.310	2.001.024	2.208.387
Anticipo Usuarios	679.176	550.988	718.585
Endeudamiento Usuarios	354.091	1.073.098	1.416.474
Administraciones Públicas	64.773	147.179	149.087
Recursos generados	0	0	91.351
Total	2.910.718	5.077.784	5.889.382

Coste financiero obras	100.997
IVA no financiable	1.307.893

Nota: El " IVA entrega de las obras" recoge IVA que necesita financiación , es decir, se trata del impuesto que se repercute, pero que no se le abona a la Sociedad, en las obras que no se explotan.
El resto del IVA no requiere financiación (IVA no financiable)

Comentario CUADRO A1:

Como consecuencia del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Sur, SA (Acuasur) y Aguas de las Cuenca del Norte, SA (Acuanorte) han sido absorbidas por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (Acuaebr), que bajo la nueva denominación Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) ha adquirido por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas con efectos de 1 de enero de 2013.

El primer Convenio de Gestión y Adicional nº 1 de ACUAES, fruto de la consolidación y actualización de la encomienda de gestión de las tres Sociedades fue autorizado por Consejo de Ministros de 20/06/2014 y formalizado en documento de 30/06/2014.

La Primera Adenda al Convenio de Gestión Directa suscrito el día 30 de junio de 2014 fue autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23-06-2017 . El objetivo de la citada Adenda era adaptar los esquemas financieros de actuaciones previstas en el CGD a la reprogramación de fondos europeos 2007/2013 y a la regularización de actuaciones ya finalizadas. Conocidos los datos de la última certificación realizada en diciembre de 2015 con cargo al programa operativo de fondos europeos 2007/2013, era posible definir con mayor precisión las previsiones de financiación de las actuaciones incluidas en el adicional al Convenio de Gestión Directa (CGD). Por otra parte, en determinadas actuaciones ya finalizadas en la D.H. Ebro, se había consolidado un déficit de financiación, motivado con carácter general por correcciones financieras de la Comisión Europea y disminución de la tasa de cofinanciación en proyectos cofinanciados con Ayudas del Programa 2000-2006, que requirió su regularización en el CGD. Esta adenda nº 1 no implicaba modificación en las necesidades de aportación de fondos propios a ACUAES establecida en la vigente encomienda de gestión.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019 se aprobaron los términos de la Modificación nº 1 al CGD, finalmente autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019. Dicha modificación supone la eliminación total de 14 actuaciones, la anulación parcial de 6 actuaciones, la incorporación de 1 nueva actuación no financiada con fondos UE, la inclusión de 20 actuaciones cofinanciadas con fondos UE 2014-2020 y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 30 actuaciones, de las cuales 6 no están declaradas de interés general del Estado, la adecuación de la descripción de 3 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 2 actuaciones, así como la . Para todo ello NO se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda.

Mediante otro acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 junio de 2021, se aprobó los términos de la Modificación nº 2 al CGD. Dicha modificación supuso la regularización del importe de inversión de un total de 8 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 24 actuaciones . Para todo ello SI se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda, hasta un importe de 15 millones de €, prevista en 2021. En consecuencia, estas variaciones quedan recogidas en la columna de Inversión Autorizada actual. En la columna de inversión de presupuesto actual, se recoge la inversión de las nuevas actuaciones que se incorporan a la Modificación nº 3, actualmente en tramitación, así como el régimen de financiación. Para el resto de las actuaciones no incluidas, se considera en la cifra de inversión la previsión final de cierre de la misma.

En relación con esta modificación nº 3, cuya tramitación ha iniciado la Sociedad en el último trimestre de 2021 indicar que se sintetiza en la anulación TOTAL de dos (2)actuaciones, la anulación PARCIAL de otras dos (2) actuaciones, la regularización del importe de la inversión y del esquema financiero de quince (15) actuaciones y la Inclusión, por decisión del Ministerio de Tutela, de un total de diecinueve (19) nuevas actuaciones, dos de ellas NO declaradas de interés general del Estado.

En consecuencia, en la columna inversión autorizada actual, se recoge el cuadro de origen y aplicación de fondos previsto en el mencionado Convenio de Gestión Directa y en la Adenda nº 1 y las modificaciones nº 1 y nº 2 al mismo. No se incluye la participación de ACUAES en CANASA (Canal de Navarra, S.A.).

En relación con el IVA entrega de actuaciones, en Inversión autorizada, se incluye el IVA por la entrega de la 611.-E.D.A.R de Burgos; 615.- Anillo de Burgos y depósito de Cortes; 803.- Saneamiento de Vigo; 805.- EDAR de Ribeira y 906.- ETAP Ablaneda, contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar el importe. Dicho importe será abonado íntegramente por los usuarios. Bien es cierto que, a fecha actual, existen dudas razonables que se vayan a entregar finalmente a los usuarios la actuación 803.- SANEAMIENTO DE VIGO aunque contablemente en la actualidad, se sigue reconociendo como actuaciones de existencias. En estas actuaciones, a excepción de lo que ocurre en la 101.- ACTUACIONES DERIVADAS DEL BAIX LLOBREGAT, la Sociedad no contabiliza el IVA como mayor valor de la inversión, pero sí reconoce e ingresa el IVA de las aportaciones de los usuarios, quedando pendiente reconocer e ingresar el IVA de la subvención europea, una vez conocida la cifra final a ayuda cobrar.

En el ejercicio 2020, esta Sociedad entregó las actuaciones 805.- EDAR de Ribeira; 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA y continúa trabajando en la entrega al usuario de las actuaciones 101.-ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DE DEPURBAIX; 611.- AMPLIACIÓN EDAR DE BURGOS; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS); . No obstante, al depender la entrega exclusivamente del Ministerio de Tutela, no se tiene certeza del momento en que pudieran producirse, si bien, desde ACUAES, se continúa trabajando en la tramitación necesaria para la formalización de dicha entrega, para que se produzcan a la mayor brevedad

El presupuesto actual presenta un esquema de financiación desequilibrado, situación transitoria, motivada por la falta de materialización de la modificación nº 3 de la encomienda de gestión lo que motiva que no se pueda recoger, en el presupuesto actual, la aportación de capital prevista en esta modificación nº 3 que asciende a 480 millones de €, mientras que por el contrario, si se recogen las inversiones correspondientes a nuevas actuaciones previstas en esta modificación nº 3.

Las principales contingencias que afectan a la financiación de las obras vienen determinadas fundamentalmente por los problemas de cobro de las tarifas anticipadas que se están produciendo principalmente en algunas Comunidades Autónomas y en algunos Ayuntamientos. En concreto cabe comentar y señalar las siguientes:

DEUDA DE LA GENERALITAT

Durante el ejercicio 2013 se minoró considerablemente esta deuda, al haberse cobrado de la Generalitat 69 millones de € (IVA excl). No obstante, actualmente esta contingencia ha vuelto a alcanzar relevancia debido al incremento que ha experimentado la deuda desde el citado abono consecuencia del impago de las tarifas anticipadas correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021 por las obras de la actuación 213.- Canal Segarra-Garrigues, ascendiendo la deuda total vencida a 31-12-2021 a 96,702 millones de € (65,385 millones de € sin IVA), de los cuales por Anticipo de Tarifas corresponden 53,550 millones de € (31,525 millones de € sin IVA) y el resto a Tarifas de Explotación. En la actualidad se está negociando una adenda que implica hacer un arqueo de tarifas. Fruto de la misma, previsiblemente disminuirá considerablemente la deuda dado que sensiblemente las cantidades aportadas hasta la fecha se consideran cantidades a cuenta del 50% previsto recuperar en los primeros 25 años y permiten además atender el servicio de la deuda.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta en relación con los problemas de financiación que está planteando la deuda de la Generalitat es el desfase temporal que existe entre los pagos comprometidos por la Generalitat y el servicio de la deuda (devolución del principal del préstamo y costes financieros del mismo) que debe atender ACUAES en relación con el préstamo que financia las obras. Desde este punto de vista y una vez excluido el IVA, cuyo efecto es neutral, el efecto negativo por impago de las tarifas anticipadas sobre la tesorería de la sociedad ha desaparecido gracias a los cobros recibidos en el periodo 2018-2021, especialmente este último, registrándose un superávit de más de 45 millones de €.

DEUDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Durante el ejercicio 2013, se cobró de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por el plan de pago a proveedores facturas pendientes que ascendían a algo más de 22 millones de €. Respecto a la deuda actual, comentar que a 31/12/2021 asciende a **2,404 millones de € (1,986 millones de € sin IVA)**.

Igualmente, en Diciembre-13, se facturó a la Consejería de Agricultura de la JCCM el importe correspondiente a todas las aportaciones que debían realizar en concepto de anticipo de tarifas por la actuación **418.- Conducción Torre Abraham a Gasset 15,1 millones de € (13,7 millones de € sin IVA)**. Sobre esta contingencia, indicar que con fecha 20-11-2017 se presentó la demanda por parte de la Abogacía General del Estado en el TSJ de CLM, reclamando la deuda. En relación con esta demanda, comentar que se ha fallado parcialmente a favor de ACUAES por el importe de la factura principal 10,4 millones de € (9,45 millones de € sin IVA), que ya ha sido abonado, debiéndose acordar el resto del importe, hasta la cantidad reclamada descontando el exceso de financiación UE, en reunión de la Comisión de seguimiento que se encuentra pendiente de celebración.

En consecuencia, la deuda total de la Castilla-La Mancha a 31-12-2020 con ACUAES asciende a **2,404 millones de € (1,986 millones de € sin IVA)**.

GOBIERNO DE ARAGÓN

Existe deuda **pendiente** por Anticipo de Tarifas de la actuación **206.-Elevaciones Regadíos de Fayón** por importe de **0,046 millones de € (0,128 millones sin IVA)**.

CONCELLO DE OURENSE

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de **4,7 millones de € (3,88 millones de € IVA excl)**, en concepto de Anticipo de Tarifas de la actuación **709.- Saneamiento de Ourense y 707.- Abastecimiento a Ourense**. Por parte de ACUAES, se han realizado los requerimientos correspondientes.

IVA DE LAS OBRAS QUE NO EXPLOTA ACUAES

Finalmente, otra contingencia a la que se debe hacer referencia es la que podría derivarse de las dificultades de pago del IVA en la entrega de las obras, especialmente en la **803.- Saneamiento de Vigo**, en la que la sociedad aporta recursos propios.

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

A fecha 31/12/2021, existe una deuda pendiente vencida de la CHGuadalquivir por el pago de la amortización de las obras de la Presa de la Breña y del Arenoso, que asciende a 24,403 millones de € (20,167 millones de € sin IVA).

Aclaraciones

En la columna inversión autorizada actual, se recoge el cuadro de origen y aplicación de fondos previsto en el mencionado Convenio de Gestión Directa. No se incluye la participación de ACUAES en CANASA (Canal de Navarra, S.A.)

En Administraciones Públicas, se recogen las aportaciones de Administraciones Públicas que no son usuarios directos.

El apartado de Otras inversiones incluye: costes de instalaciones propias (Madrid, Sevilla, Valladolid, Oviedo y Zaragoza por importe de 9.784 miles €), así como otro inmovilizado (5.712 miles €).

**A.2.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y DISTRIBUCION POR AÑOS
DEL PRESUPUESTO ACTUAL DE LA SOCIEDAD
ACUAES**

(en miles de euros)

	Hasta 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Resto	TOTAL
Inversiones								
Inversión en actuaciones	3.831.994	17.488	109.425	255.736	169.215	86.175	1.761.360	6.231.395
IVA entrega de las obras	0	0	15.522	0	0	0	40.640	56.163
Otras inversiones	15.275	0	0	0	0	0	546	15.820
Exceso financiación	618.533	7.239	-58.225	26.511	-102.312	-24.285	-881.458	-413.996
Total	4.465.802	24.727	66.723	282.248	66.903	61.891	921.088	5.889.382

	Hasta 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Resto	TOTAL
Financiación								
Aportaciones capital	1.290.490	15.007	0	0	0	0	0	1.305.497
Subvenc. Capital U.E.	1.731.793	4.700	45.314	243.109	33.551	45.637	104.283	2.208.387
Anticipo Usuarios	620.833	1.278	4.234	4.464	2.478	0	85.297	718.585
Endeudamiento Usuarios	612.261	2.409	13.941	25.220	20.446	13.644	728.554	1.416.474
Administrac. Públicas	123.876	70	550	7.112	10.428	2.610	4.440	149.087
Recursos generados	86.549	1.262	2.684	2.342	0	0	-1.486	91.351
Total	4.465.802	24.727	66.723	282.248	66.903	61.891	921.088	5.889.382

Coste financiero obras	92.876	0	89	559	106	17	7.350	100.997
IVA no financiable	526.945	3.673	26.372	59.910	39.641	20.188	631.164	1.307.893

Notas: La columna TOTAL es la suma de todos los ejercicios y debe coincidir con la columna "Presupuesto actual" del cuadro A.1

El " IVA entrega de las obras" recoge IVA que necesita financiación , es decir, se trata del impuesto que se repercute , pero que no se le abona a la Sociedad, en las obras que no se explotan. El resto del IVA no requiere financiación (IVA no financiable).

Comentario:

Nota 1: La modificación nº 2 del CGD llevaba aparejada una ampliación de capital en 2021. En relación con la modificación nº 3, dado que aún se encuentra pendiente la autorización de Consejo de Ministros, no se ha reflejado dicha aportación en ninguna anualidad.

Nota 2: En resto se incluyen las cantidades previstas para actuaciones posteriores al año 2023, entre las cuales se incluyen fundamentalmente las nuevas actuaciones contempladas en la modificación nº 3, así como algunos restos de las nuevas actuaciones propuestas en la Modificación nº 1 y de otras ya existentes.

Nota 3: Los déficits de financiación que aparecen se deben principalmente a que no está recogida la ampliación de capital prevista en la modificación nº 3 del CGD actualmente en tramitación y que asciende a 480 millones de€, también en parte al hecho que las ampliaciones de capital de las actuaciones encomendadas se han cobrado en los primeros años y también en algún modo por el desfase temporal entre la inversión realizada y las aportaciones de las fuentes de financiación (Retorno Fondos UE y Cobro de Anticipo Usuarios).

Nota 4: En el ejercicio 2022, se prevé la entrega, por parte del Ministerio de Tutela a los usuarios de las siguientes actuación 101 **ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DE DEPURBAIX; 611.- AMPLIACIÓN EDAR DE BURGOS; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS).** En la columna resto, se incluye el IVA de la entrega correspondiente a la actuación 803.- **SANEAMIENTO DE VIGO**, actuación de la cuál existen dudas razonables que finalmente pueda entregarse.

Nota 5: A 31/12/2014, en el balance de la Sociedad se dieron de baja las actuaciones que se anulan en el Convenio de Gestión Directa autorizado por Consejo de Ministros el 20/06/2014.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022			
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%	
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	125.000	54.306	0	0%	70.694	0	0	0%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	3.150	939	0	0%	2.211	0	0	0%
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	51.100	7.861	0	0%	43.239	0	0	0%
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	50.000	7.732	115	1%	42.268	0	2.134	5%
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	40.000	9.922	461	5%	30.078	0	11.760	39%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	27.447	5.063	0	0%	22.383	0	0	0%
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	30.955	4.883	0	0%	26.072	0	0	0%
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	10.483	1.637	0	0%	8.846	0	0	0%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	30.000	2.819	0	0%	27.181	0	0	0%
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	15.150	1.964	0	0%	13.186	0	0	0%
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	450.000	64.394	0	0%	385.606	0	0	0%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	4.750	663	0	0%	4.087	0	0	0%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	21.600	864	0	0%	20.736	0	0	0%
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR	3.100	458	0	0%	2.642	0	0	0%
220	ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	2.000	300	0	0%	1.700	0	0	0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	-88.664	0	0%	88.664	0	0	0%
223	EMISARIO DEL BAJO IREGUA Y TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	20.000	5.308	52	1%	14.692	10.130	0	0%
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	7.792	1.391	0	0%	6.402	0	0	0%
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	162.393	18.221	194	1%	144.172	6.600	2.233	2%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	61.093	8.796	0	0%	52.296	0	0	0%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	21.289	2.357	0	0%	18.931	0	0	0%
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	34.897	16.747	0	0%	18.150	0	0	0%
301	PRESA DE LA BREÑA II	300.901	85.258	0	0%	215.643	0	0	0%
302	PRESA DE ARENOSO	88.792	25.737	0	0%	63.055	0	0	0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.096	2.582	0	0%	15.514	0	0	0%
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	535	0	0%	5.554	0	0	0%
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	1.027	0	0%	16.525	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

	Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022		
			Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.580	10.532	0	0%	45.048	0	0	0%
307	PRESA DE ZAPATEROS	6.037	2.605	0	0%	3.433	0	0	0%
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCJJA"	75.000	3.295	0	0%	71.705	0	0	0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.804	10.454	0	0%	28.350	0	0	0%
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	29.119	2.659	0	0%	26.460	0	0	0%
311	EDAR DE CEUTA	27.078	2.427	0	0%	24.651	0	0	0%
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	4.242	859	0	0%	3.383	0	0	0%
401	PRESA DE LA COLADA	31.563	5.330	0	0%	26.233	0	0	0%
402	PRESA DE ALCOLEA	73.673	5.847	0	0%	67.826	0	0	0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	79.163	7.916	0	0%	71.247	0	0	0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	9.390	0	0%	35.984	0	0	0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	46.000	3.571	0	0%	42.429	0	0	0%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	3.700	0	0%	15.500	0	0	0%
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	5.143	4	0%	44.327	0	80	0%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	1.894	0	0%	24.006	0	0	0%
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	16.200	3.220	0	0%	12.980	0	0	0%
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.625	2.127	0	0%	13.499	0	0	0%
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	17.000	3.457	223	6%	13.543	7.219	2.501	18%
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	2.367	0	0%	47.086	0	0	0%
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	5.915	1.070	0	0%	4.845	0	0	0%
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES	45.500	6.262	0	0%	39.238	0	0	0%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	29.000	4.233	0	0%	24.767	0	0	0%
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	54.650	3.894	0	0%	50.756	0	0	0%
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.325	5.329	0	0%	41.996	0	0	0%
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	15.003	1.382	0	0%	13.621	0	0	0%
501	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	4.673	878	0	0%	3.795	0	0	0%
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERÁ	24.520	2.997	0	0%	21.523	0	0	0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7).	27.728	1.251	0	0%	26.477	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022			
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%	
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	36.600	4.882	0	0%	31.718	0	0	0%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).	0	-18.766	0	0%	18.766	0	0	0%
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA.	34.700	3.428	0	0%	31.272	0	0	0%
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	7.300	1.020	0	0%	6.280	0	0	0%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	62.912	3.643	0	0%	59.270	0	0	0%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.204	6.513	0	0%	100.692	0	0	0%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	6.022	646	0	0%	5.376	0	0	0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	73.655	6.747	0	0%	66.908	0	0	0%
516	DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	35.662	1.506	0	0%	34.156	0	0	0%
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mohermando.	30.121	2.855	0	0%	27.266	0	0	0%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	39.810	3.328	0	0%	36.482	0	0	0%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	14.000	1.890	0	0%	12.110	0	0	0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	10.500	2.035	0	0%	8.465	0	0	0%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	5.115	889	0	0%	4.226	0	0	0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	1.833	299	0	0%	1.535	0	0	0%
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	19.540	4.907	0	0%	14.633	0	0	0%
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	11.572	1.218	0	0%	10.354	0	0	0%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	82.600	4.043	0	0%	78.557	0	0	0%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	31.381	2.174	0	0%	29.207	0	0	0%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	8.162	0	0%	102.838	0	0	0%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	41.995	2.648	0	0%	39.347	0	0	0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	55.616	5.668	1.517	27%	49.948	3.382	21.384	43%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	9.000	1.519	27	2%	7.481	0	56	1%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.237	2.809	0	0%	17.428	0	0	0%
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	80.000	12.739	0	0%	67.261	0	0	0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	51.810	4.161	0	0%	47.649	0	0	0%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	97	0	0%	17.903	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022			
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%	
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	19.245	1.756	0	0%	17.489	0	0	0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	7.600	1.083	68	6%	6.517	3.171	0	0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.106	1.951	0	0%	20.155	0	0	0%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	19.145	5.497	0	0%	13.648	0	0	0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	1.842	0	0%	3.919	0	0	0%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.735	4.959	0	0%	26.776	0	0	0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	10.825	2.062	0	0%	8.763	0	0	0%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	4.425	617	0	0%	3.808	0	0	0%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO	13.545	2.640	0	0%	10.905	0	0	0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	23.615	5.244	0	0%	18.371	0	0	0%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.786	810	0	0%	4.977	0	0	0%
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	44.200	6.343	0	0%	37.857	0	0	0%
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.381	1.259	0	0%	7.122	0	0	0%
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	6.380	0	0%	26.620	0	0	0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	10.180	0	0%	34.764	0	0	0%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	25.098	0	0%	147.402	0	0	0%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	7.839	630	8%	52.161	0	0	0%
805	EDAR DE RIBEIRA	18.205	1.773	0	0%	16.432	0	0	0%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	81.300	12.741	0	0%	68.559	0	0	0%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.470	8.102	0	0%	31.368	0	0	0%
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.035	1.345	0	0%	12.690	0	0	0%
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.339	2.002	0	0%	24.337	0	0	0%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.153	806	0	0%	5.347	0	0	0%
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	121	0	0%	2.296	0	0	0%
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA	30.000	3.934	0	0%	26.066	0	0	0%
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (i/ Aliviadero de emergencia)	160.000	21.040	921	4%	138.960	93.600	0	0%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)	16.100	1.610	18	1%	14.490	0	0	0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	100.000	11.351	2.515	22%	88.649	55.488	12.347	14%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	32.500	3.440	690	20%	29.060	0	15.580	54%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022			
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%	
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	27.300	6.380	29	0%	20.920	0	423	2%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	37.600	6.575	992	15%	31.025	0	19.604	63%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	13.500	2.988	334	11%	10.512	9.557	3.594	34%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	16.500	2.847	177	6%	13.653	12.412	2.586	19%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	19.000	4.315	96	2%	14.685	0	0	0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	2.000	0	0%	18.000	0	0	0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	22.000	2.200	0	0%	19.800	0	0	0%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	22.000	4.434	311	7%	17.566	12.351	2.067	12%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	44.500	4.395	284	6%	40.105	0	0	0%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	16.500	4.429	125	3%	12.071	10.973	664	6%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	8.000	2.271	80	4%	5.729	0	0	0%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	1.510	38	3%	7.603	0	0	0%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	5.418	234	4%	11.082	10.074	1.623	15%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	7.000	1.044	0	0%	5.956	0	0	0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	10.000	1.355	219	16%	8.645	7.859	0	0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	19.000	2.544	34	1%	16.456	0	0	0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	7.000	700	0	0%	6.300	0	0	0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	400	8%	0	0	0	0%
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	186.000	18.600	0	0%	167.400	0	0	0%
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	267.000	26.700	0	0%	240.300	0	0	0%
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	375.000	37.500	0	0%	337.500	0	0	0%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	110.000	11.000	0	0%	99.000	0	0	0%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	80.000	8.000	0	0%	72.000	0	0	0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	7.000	700	0	0%	6.300	0	0	0%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	14.000	1.400	0	0%	12.600	0	0	0%
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	28.000	2.800	0	0%	25.200	0	0	0%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	5.000	500	0	0%	4.500	0	0	0%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	55.000	5.500	0	0%	49.500	0	0	0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022			
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%	
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	50.000	5.000	0	0%	45.000	0	0	0%
232	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	22.000	2.200	0	0%	19.800	0	0	0%
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	5.000	500	0	0%	4.500	0	0	0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	3.000	1.793	0	0%	1.207	0	0	0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	8.000	2.790	0	0%	5.210	0	0	0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	5.000	2.415	0	0%	2.585	0	0	0%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO	2.000	200	0	0%	1.800	0	0	0%
911	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	49.937	4.994	0	0%	44.943	0	0	0%
110	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	25.000	2.500	0	0%	22.500	0	0	0%
TOTAL		6.231.395	777.574	10.788	1,4%	5.453.821	242.815	98.637	1,9%

0,901411666

Notas:

- El "Presupuesto actual" es la suma del "Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes" más el "Presupuesto obras"
- El TOTAL del "Presupuesto total" debe ser igual a la Inversión en actuaciones del "Presupuesto actual" del cuadro A.1
- El TOTAL del "Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes" del año 2022 más el TOTAL de la obra prevista para el 2022 (Ejecución) debe ser igual a la Inversión en actuaciones del 2022 en el cuadro A.2.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.1 INVERSION EN OBRA HIDRÁULICA

(en miles de euros)

Actuaciones	Presupuesto actual	Presupuesto del proyecto, expropiaciones y otros costes			Presupuesto obras	Obra prevista en 2022		
		Total	2022	%		Adjudicación	Ejecución	%

Comentario:

Nota 1: Con caracter general y en cuanto a las previsiones de la Sociedad ACUAES para 2022, cabe comentar que la inversión que se prevé ejecutar una cifra cercana a los 109,425 millones de€, correspondiendo aproximadamente el 90% a ejecución de obra. Esta cifra de inversión, representa del entorno de un 2,0 % de la inversión del CGD (excepto CANASA) . En lo que se refiere a previsión de adjudicaciones, la Sociedad ACUAES tiene previsto adjudicar contratos de ejecución de obra por importe cercano a los 243 millones de€, cifra poco conservadora dado que algunas posibles adjudicaciones no cuentan aún con proyecto aprobado.

El grueso de la inversión se concentra principalmente en las actuaciones **206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos Infradotados. Tramo Zaragoza-Fayón; 607.- Saneamiento de Soria; 102.- Saneamiento y depuración de Arona Este; 103.- Saneamiento y depuración de Tenerife oeste; 105.- Saneamiento y depuración de Tenerife Oeste; 106.- Agrupación de vertidos en Valle de Orotava.**

El criterio seguido para la planificación y ejecución de inversiones ha sido considerar fundamentalmente aquellas actuaciones que cuentan con interés real del usuario, bien por tener convenio firmado o al menos acordado pendiente de firma.

Esta cifra de inversión prevista para la Sociedad en 2022 la Sociedad, es fruto del inicio de ejecución de las nuevas actuaciones contempladas en la modificación nº 1 del CGD y se aproxime a lo que debe ser el nivel de actividad normal de la Sociedad.

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2022	%	
201	EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14.223	0	0,0%
202	MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77.	0	0	N/A
203	EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS.	0	0	N/A
204	RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA	0	0	N/A
206	ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.	130	40	30,7%
207	REGADIOS EN VALLES ALAVESES	0	0	N/A
208	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA	0	0	N/A
209	PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO	356	0	0,0%
210	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS	0	0	N/A
211	EMBALSE DE LAS PARRAS	0	0	N/A
213	CANAL SEGARRA-GARRIGUES	40.408	0	0,0%
214	ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y UTRILLAS)	14	0	0,0%
216	ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)	0	0	N/A
219	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRIÀ Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR	15	0	0,0%
220	ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	10	0	0,0%
222	EMBALSE DE BISCARRUÉS	0	0	0,0%
223	EMISARIO DEL BAJO IREGUA Y TANQUE DE TORMENTAS DE LOGROÑO	0	0	N/A
224	ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS	0	0	N/A
225	ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO	13.324	0	0,0%
226	ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA.	2.891	0	0,0%
227	ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES	309	0	0,0%
299	ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT	0	0	N/A
301	PRESA DE LA BREÑA II	3.444	0	0,0%
302	PRESA DE ARENOSO	1.978	0	0,0%
303	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	0	0	N/A
304	MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	0	0	N/A
305	ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	0	0	N/A
306	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	0	0	N/A
307	PRESA DE ZAPATEROS	0	0	N/A
308	MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ÉCIJA"	137	0	0,0%
309	ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	0	0	N/A

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2022	%	
310	ABASTECIMIENTO A JAEN	0	0	N/A
311	EDAR DE CEUTA	0	0	N/A
312	SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	0	0	N/A
401	PRESA DE LA COLADA	53	0	0,0%
402	PRESA DE ALCOLEA	297	0	0,0%
403	CANAL DE TRIGUEROS	396	0	0,0%
404	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	361	0	0,0%
405	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO	690	0	0,0%
406	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	0	0	N/A
407	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	383	0	0,1%
408	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	0	0	N/A
409	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	0	0	N/A
410	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	0	0	N/A
411	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	43	7	16,1%
412	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	0	0	N/A
413	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR	31	0	0,0%
414	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE BADAJOZ Y COLECTORES	221	0	0,0%
415	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	254	0	0,0%
418	CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	505	0	0,0%
419	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	0	0	N/A
420	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA	0	0	N/A
501	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	N/A
502	MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMEIRA	5	0	0,0%
503	CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 y 7)	310	0	0,0%
505	DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	17	0	0,0%
506	INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA (CÁCERES).	0	0	N/A
507	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA.	0	0	N/A
508	ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	271	0	0,0%
512	CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	475	0	0,0%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	697	0	0,0%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	39	0	0,0%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	0	0	N/A
516	DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	0	0	N/A
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mohernando.	0	0	N/A
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).	532	0	0,0%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2022	%	
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	79	0	0,0%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	0	0	N/A
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	19	0	0,0%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	0	0	N/A
601	PRESA DE CASARES DE ARBÁS	0	0	N/A
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	0	0	N/A
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	3.621	0	0,0%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	557	0	0,0%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	0	0	N/A
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA	1.594	0	0,0%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	111	42	37,5%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID, ARRIBES DUERO	0	0	N/A
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	0	0	N/A
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	404	0	0,0%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	0	0	N/A
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	79	0	0,0%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	75	0	0,0%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	6	0	0,0%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	0	0	N/A
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	148	0	0,0%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	3	0	0,0%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	814	0	0,0%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	52	0	0,0%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	0	0	N/A
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO	221	0	0,0%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	210	0	0,0%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	0	0	N/A
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	0	0	N/A
710	COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	0	0	N/A
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	32	0	0,0%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	284	0	0,0%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	601	0	0,0%
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	90	0	0,0%
805	EDAR DE RIBEIRA	0	0	N/A
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	2.846	0	0,0%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	121	0	0,0%
904	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	0	0	N/A
905	AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	0	0	N/A
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	0	0	N/A
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	0	0	N/A
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA	0	0	N/A
120	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (f/ Aliviadero de emergencia)	0	0	N/A
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (fm SANTA MARGALIDA)	81	0	0,0%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE	0	0	22,5%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto			
	total	2022	%	
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	0	0	50,4%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE	0	0	1,7%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE	0	0	46,4%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE	0	0	29,1%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE	0	0	16,7%
108	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS	19	0	0,0%
109	AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20	0	0,0%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	0	0	N/A
314	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRIATE BENAJOÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)	0	0	N/A
315	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE SAN ROOQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRAL TAR	0	0	N/A
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	0	0	N/A
422	NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA)	0	0	N/A
423	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9	0	0,0%
231	DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	33	0	0,0%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA	35	0	0,0%
712	EDAR DE PONTEAREAS	10	0	0,0%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO	19	0	0,0%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA	7	0	0,0%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	0	0	N/A
523	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	930	0	0,0%
524	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	1.335	0	0,0%
525	ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	1.875	0	0,0%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	550	0	0,0%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES	80	0	0,0%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE	35	0	0,0%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)	70	0	0,0%
910	CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL ANARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE	140	0	0,0%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	25	0	0,0%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	275	0	0,0%
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700	250	0	0,0%
232	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	110	0	0,0%
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS	10	0	0,0%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	6	0	0,0%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)	16	0	0,0%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	10	0	0,0%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN	10	0	0,0%
911	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	125	0	0,0%
110	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	125	0	0,0%
TOTAL		100.997	89	0,1%

A.3. INVERSION PREVISTA EN CADA ACTUACIÓN

A.3.2 COSTE FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES

(En miles de euros)

Actuaciones	Coste financiero previsto		
	total	2022	%

Notas:

- El TOTAL de Coste financiero previsto debe ser igual al Coste financiero obras de A.1.
- El TOTAL de Coste financiero previsto para 2022 debe ser igual al Coste financiero obras de 2022 en A.2.

Comentario:

Se incluyen las actuaciones financiadas con endeudamiento de usuarios. En 2022 está previsto acudir a los mercados financieros para solicitar operaciones financieras para las actuaciones de Saneamiento y depuración a desarrollar en Lanzarote y la correspondiente a Miranda de Ebro.

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada. Pte inicio explotación; X: Actuación de existencias 8entrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

Actuaciones	Presupuesto	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																			
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea						
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%		
201	125.000	125.000	E/-	62.500	50,00%	62.500	50,00%	0	62.500	A/E	50,00%	62.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
202	3.150	3.150	E	317	10,06%	317	10,06%	0	1.575	A	50,00%	1.575	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.258	39,94%	1.258	39,94%		
203	50.000	51.100	E/-	25.000	50,00%	25.550	50,00%	550	25.000	A	50,00%	25.550	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
204	45.777	50.000	C	22.889	50,00%	25.000	50,00%	2.112	22.889	A	50,00%	25.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
206	40.000	40.000	E/C/-	15.082	37,71%	15.082	37,71%	0	20.000	A/E	50,00%	20.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.918	12,29%	4.918	12,29%		
207	26.000	27.447	L/-	3.120	12,00%	3.843	14,00%	723	13.000	A	50,00%	13.723	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.880	38,00%	9.880	36,00%		
208	30.678	30.955	E/-	2.157	7,03%	2.244	7,25%	87	15.339	A	50,00%	15.478	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.182	42,97%	13.233	42,75%		
209	12.300	10.483	E	850	6,91%	-97	-0,92%	-947	6.150	A	50,00%	5.242	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.300	43,09%	5.338	50,92%		
210	30.000	30.000	-	15.000	50,00%	15.000	50,00%	0	15.000	A	50,00%	15.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
211	16.358	15.150	E	8.179	50,00%	7.575	50,00%	-604	8.179	A	50,00%	7.575	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
213	444.750	450.000	E/C	222.375	50,00%	225.000	50,00%	2.625	222.375	A/E	50,00%	225.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
214	4.750	4.750	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.473	E	31,01%	1.473	31,01%	0	0,00%	0	0,00%	3.277	68,99%	3.277	68,99%		
216	21.600	21.600	E	0	0,00%	0	0,00%	0	5.738	A	26,56%	5.738	26,56%	0	0,00%	0	0,00%	15.862	73,44%	15.862	73,44%		
219	3.750	3.100	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.875	E	50,00%	1.289	41,60%	0	0,00%	0	0,00%	1.875	50,00%	1.811	58,40%		
220	2.000	2.000	-	1.000	50,00%	1.000	50,00%	0	1.000	E	50,00%	1.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
222	105.000	0	-	52.500	50,00%	0	50,00%	-52.500	52.500	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
223	30.000	20.000	E/-	12.240	40,80%	7.240	36,20%	-5.000	15.000	A	50,00%	10.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.760	9,20%	2.760	13,80%		
224	8.034	7.792	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.932	A	24,04%	1.825	23,42%	0	0,00%	0	0,00%	6.103	75,96%	5.968	76,58%		
225	162.393	162.393	E/-	36.930	22,74%	36.930	22,74%	0	45.163	E	27,81%	45.163	27,81%	0	0,00%	0	0,00%	80.300	49,45%	80.300	49,45%		
226	61.092	61.093	E	7.069	11,57%	7.070	11,57%	1	28.537	A/E	46,71%	28.537	46,71%	0	0,00%	0	0,00%	25.486	41,72%	25.486	41,72%		
227	21.236	21.289	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.840	E	18,08%	3.932	18,47%	0	0,00%	0	0,00%	17.396	81,92%	17.357	81,53%		
299	34.897	34.897	X	5.969	17,10%	5.952	17,06%	-17	0	n/a	0,00%	0	0,00%	5.235	15,00%	5.251	15,05%	23.694	67,90%	23.694	67,90%		

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada. Pte inicio explotación; X: Actuación de existencias 8entrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
				Sociedad de Aguas						Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
301 PRESA DE LA BREÑA II	300.901	300.901	E	71.402	23,73%	71.443	23,74%	41	92.352	E	30,69%	92.352	30,69%	0	0,00%	0	0,00%	137.147	45,58%	137.106	45,57%
302 PRESA DE ARENOSO	90.292	88.792	E	12.244	13,56%	11.592	13,06%	-652	37.700	E	41,75%	37.074	41,75%	0	0,00%	0	0,00%	40.348	44,69%	40.126	45,19%
303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA	18.098	18.096	E	9.351	51,67%	9.350	51,67%	-1	8.747	A	48,33%	8.746	48,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE	6.089	6.089	E	3.259	53,52%	3.259	53,52%	0	2.830	A	46,48%	2.830	46,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA	17.552	17.552	E	430	2,45%	447	2,55%	17	4.509	E	25,69%	4.439	25,29%	0	0,00%	70	0,40%	12.613	71,86%	12.596	71,76%
306 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO	55.550	55.580	E	26.382	47,49%	26.407	47,51%	26	8.259	E	14,87%	8.263	14,87%	0	0,00%	0	0,00%	20.910	37,64%	20.910	37,62%
307 PRESA DE ZAPATEROS	5.459	6.037	E	1.605	29,40%	2.126	35,21%	520	546	A	10,00%	604	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.308	60,60%	3.308	54,79%
308 MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO "PLAN DE ECÍJA"	75.000	75.000	E/-	24.600	32,80%	24.719	32,96%	119	24.150	E	32,20%	24.150	32,20%	0	0,00%	0	0,00%	26.250	35,00%	26.131	34,84%
309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO	38.350	38.804	E	0	0,00%	0	0,00%	0	14.484	A	37,77%	14.938	38,50%	0	0,00%	0	0,00%	23.866	62,23%	23.866	61,50%
310 ABASTECIMIENTO A JAEN	29.102	29.119	E	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	93	0,32%	5.157	17,72%	5.157	17,71%	23.945	82,28%	23.869	81,97%
311 EDAR DE CEUTA	27.797	27.078	E	0	0,00%	0	0,00%	0	5.648	E	20,32%	5.801	21,42%	0	0,00%	0	0,00%	22.149	79,68%	21.277	78,58%
312 SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS	7.500	4.242	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.750	E	50,00%	1.633	38,49%	0	0,00%	0	0,00%	3.750	50,00%	2.609	61,51%
401 PRESA DE LA COLADA	31.563	31.563	E/-	10.110	32,03%	11.227	35,57%	1.117	5.287	A/E	16,75%	5.287	16,75%	0	0,00%	0	0,00%	16.166	51,22%	15.049	47,68%
402 PRESA DE ALCOLEA	73.673	73.673	C	36.837	50,00%	36.837	50,00%	0	36.837	E	50,00%	36.837	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
403 CANAL DE TRIGUEROS	79.163	79.163	-	39.582	50,00%	39.582	50,00%	0	39.582	E	50,00%	39.582	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
404 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA	45.374	45.374	E/-	9.449	20,82%	10.364	22,84%	916	13.612	E	30,00%	13.612	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.313	49,18%	21.397	47,16%
405 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPOSITO	46.000	46.000	E/-	23.000	50,00%	22.297	48,47%	-703	10.276	E	22,34%	10.276	22,34%	0	0,00%	0	0,00%	12.724	27,66%	13.427	29,19%
406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN	19.200	19.200	E	0	0,00%	0	0,00%	0	6.874	A	35,80%	6.874	35,80%	0	0,00%	0	0,00%	12.326	64,20%	12.326	64,20%
407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES.	49.470	49.470	E	8.365	16,91%	8.365	16,91%	0	14.843	E	30,00%	14.843	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	26.262	53,09%	26.262	53,09%
408 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO	25.900	25.900	E	4.161	16,07%	4.161	16,07%	0	7.770	A	30,00%	7.770	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.969	53,93%	13.969	53,93%
409 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO	15.750	16.200	E	3.818	24,24%	4.123	25,45%	305	5.082	A	32,26%	5.227	32,26%	0	0,00%	0	0,00%	6.851	43,50%	6.851	42,29%
410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL	15.600	15.625	E	329	2,11%	344	2,20%	15	6.233	A	39,95%	6.243	39,95%	0	0,00%	0	0,00%	9.038	57,94%	9.038	57,84%
411 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO	14.000	17.000	C/-	2.800	20,00%	3.400	20,00%	600	4.200	E	30,00%	5.100	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.000	50,00%	8.500	50,00%
412 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO	49.453	49.453	E	1.791	3,62%	1.791	3,62%	0	11.508	A	23,27%	11.508	23,27%	0	0,00%	0	0,00%	36.154	73,11%	36.154	73,11%
413 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO. CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTUJO) Y SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS.	5.905	5.915	E	448	7,58%	519	8,77%	71	1.771	E	30,00%	1.775	30,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.686	62,42%	3.622	61,23%
414 AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE BADAJOZ Y COLECTORES	52.174	45.500	E/-	5.217	10,00%	7.288	16,02%	2.070	13.044	E	25,00%	11.375	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	33.913	65,00%	26.837	58,98%
415 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	30.783	29.000	E/-	7.696	25,00%	7.610	26,24%	-86	2.934	E	9,53%	2.764	9,53%	0	0,00%	0	0,00%	20.153	65,47%	18.626	64,23%
418 CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA	58.756	54.650	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	30.001	A/E	51,06%	23.191	42,44%	0	0,00%	0	0,00%	28.755	48,94%	31.459	57,56%
419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL	47.350	47.325	E	0	0,00%	0	0,00%	0	15.891	A	33,56%	14.458	30,55%	0	0,00%	0	0,00%	31.459	66,44%	32.867	69,45%
420 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUÍDERA	15.003	15.003	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	7.548	A	50,31%	8.165	54,42%	0	0,00%	0	0,00%	7.455	49,69%	6.838	45,58%
501 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	4.670	4.673	E	934	20,00%	1.004	21,47%	70	1.121	E	24,00%	1.122	24,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.615	56,00%	2.548	54,53%
502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMEIRA	25.635	24.520	E	0	0,00%	0	0,00%	0	9.099	E	35,49%	7.075	28,85%	3.719	14,51%	4.851	19,79%	12.818	50,00%	12.594	51,36%
503 CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE).	27.728	27.728	E	4.834	17,43%	4.834	17,43%	0	13.864	E	50,00%	13.864	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.030	32,57%	9.030	32,57%
505 DEPURACIÓN DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO.	36.000	36.600	E	0	0,00%	0	0,00%	0	18.000	E	50,00%	16.002	43,72%	0	0,00%	0	0,00%	18.000	50,00%	20.598	56,28%
506 INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA (CÁCERES).	18.000	0	-	9.000	50,00%	0	50,00%	-9.000	9.000	E	50,00%	0	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
507 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCÍA.	34.700	34.700	E/-	12.389	35,70%	12.389	35,70%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.311	64,30%	22.311	64,30%
508 ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).	7.300	7.300	E	587	8,05%	587	8,05%	0	1.752	E	24,00%	1.752	24,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.961	67,95%	4.961	67,95%
512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA.	63.390	62.912	E	0	0,00%	0	0,00%	0	26.624	A/E	42,00%	26.738	42,50%	0	0,00%	0	0,00%	36.766	58,00%	36.175	57,50%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada; P: Inicio explotación; X: Actuación de existencias (Bentrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

	Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
					Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea				
					CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
513	SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID.	107.500	107.204	E	0	0,00%	0	0,00%	0	41.405	A/E	38,52%	43.619	40,69%	0	0,00%	0	0,00%	66.095	61,48%	63.586	59,31%
514	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA.	6.060	6.022	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.000	E	33,00%	1.976	32,80%	0	0,00%	0	0,00%	4.060	67,00%	4.047	67,20%
515	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).	73.000	73.655	E	0	0,00%	0	0,00%	0	14.600	A	20,00%	18.613	25,27%	0	0,00%	0	0,00%	58.400	80,00%	55.042	74,73%
516	DEPURADORAS EN EL ÁMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.	36.000	35.662	E	0	0,00%	0	0,00%	0	12.600	A	35,00%	13.914	39,02%	0	0,00%	0	0,00%	23.400	65,00%	21.748	60,98%
517	INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RÍOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE	29.500	30.121	E	0	0,00%	0	0,00%	0	16.815	A	57,00%	14.544	48,29%	0	0,00%	0	0,00%	12.685	43,00%	15.577	51,71%
518	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE	38.800	39.810	E	0	0,00%	0	0,00%	0	19.400	E	50,00%	18.171	45,64%	0	0,00%	0	0,00%	19.400	50,00%	21.639	54,36%
519	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE "EL GIRASOL" (CUENCA) Y "EL ALGODOR" (TOLEDO).	21.000	14.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	13.440	E	64,00%	6.550	46,78%	0	0,00%	0	0,00%	7.560	36,00%	7.450	53,22%
520	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA (GUADALAJARA).	12.000	10.500	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.600	A	30,00%	3.863	36,79%	0	0,00%	0	0,00%	8.400	70,00%	6.637	63,21%
521	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).	7.000	5.115	E	0	0,00%	372	7,27%	372	1.750	E	25,00%	1.796	35,11%	0	0,00%	0	0,00%	5.250	75,00%	2.948	57,63%
522	TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).	2.000	1.833	E	0	0,00%	0	0,00%	0	1.000	E	50,00%	789	43,03%	0	0,00%	0	0,00%	1.000	50,00%	1.044	56,97%
601	PRESA DE CASARES DE ARBAS	19.493	19.540	E	6.667	34,20%	6.714	34,36%	47	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.826	65,80%	12.826	65,64%
602	MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA	11.570	11.572	E	285	2,46%	442	3,82%	157	5.785	A	50,00%	5.786	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.500	47,54%	5.344	46,18%
603	RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS	85.500	82.600	E	23.530	27,52%	21.355	25,85%	-2.175	21.375	E	25,00%	20.650	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.595	47,48%	40.595	49,15%
604	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I	30.900	31.381	E	11.399	36,89%	11.760	37,47%	361	7.725	E	25,00%	7.845	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.776	38,11%	11.776	37,53%
605	CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II	111.000	111.000	L/-	27.750	25,00%	25.741	23,19%	-2.009	27.750	E	25,00%	27.750	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	55.500	50,00%	57.509	51,81%
606	AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RÍO ADAJA	43.588	41.995	E	12.601	28,91%	11.405	27,16%	-1.196	10.897	E	25,00%	10.499	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.090	46,09%	20.091	47,84%
607	SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS	55.616	55.616	C/-	25.027	45,00%	25.027	45,00%	0	11.123	E	20,00%	11.123	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	19.466	35,00%	19.466	35,00%
608	ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA, VALLADOLID.	8.500	9.000	E/C/-	5.525	65,00%	5.850	65,00%	325	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.975	35,00%	3.150	35,00%
609	CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA	20.836	20.237	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.125	A	15,00%	2.422	11,97%	0	0,00%	0	0,00%	17.711	85,00%	17.815	88,03%
610	OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN	77.500	80.000	E	0	0,00%	0	0,00%	0	7.963	E	10,27%	5.997	7,50%	24.246	31,29%	25.173	31,47%	45.291	58,44%	48.830	61,04%
611	SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	53.000	51.810	X	0	0,00%	0	0,00%	0	22.520	A	42,49%	21.330	41,17%	0	0,00%	0	0,00%	30.480	57,51%	30.480	58,83%
612	SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R	18.000	18.000	E/-	4.500	25,00%	4.500	25,00%	0	4.500	E	25,00%	7.906	43,92%	0	0,00%	0	0,00%	9.000	50,00%	5.594	31,08%
613	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR	18.979	19.245	E	0	0,00%	0	0,00%	0	3.796	E	20,00%	6.279	32,63%	0	0,00%	0	0,00%	15.183	80,00%	12.966	67,37%
614	SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.	7.600	7.600	E/-	2.750	36,18%	1.000	13,16%	-1.750	3.551	E	46,72%	2.800	36,84%	0	0,00%	0	0,00%	1.299	17,09%	3.800	50,00%
615	ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	22.000	22.106	X	0	0,00%	0	0,00%	0	11.793	A	53,61%	11.899	53,83%	0	0,00%	0	0,00%	10.207	46,39%	10.207	46,17%
701	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)	18.598	19.145	E	1.860	10,00%	2.593	13,55%	733	4.650	E	25,00%	4.786	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.089	65,00%	11.765	61,45%
702	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)	5.761	5.761	E	576	10,00%	569	9,87%	-7	1.440	E	25,00%	1.440	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.744	65,00%	3.752	65,13%
703	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE)	31.735	31.735	E	8.457	26,65%	8.457	26,65%	0	6.347	E	20,00%	6.347	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.931	53,35%	16.931	53,35%
704	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE)	10.000	10.825	E	1.000	10,00%	1.546	14,28%	546	2.500	E	25,00%	2.706	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.500	65,00%	6.573	60,72%
705	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE)	6.457	4.425	E	646	10,00%	586	13,24%	-60	1.291	E	20,00%	885	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.520	70,00%	2.954	66,76%
706	MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LOS REGADIOS DEL BIERZO	13.661	13.545	E	1.366	10,00%	1.354	10,00%	-12	1.366	E	10,00%	2.982	22,01%	0	0,00%	0	0,00%	10.929	80,00%	9.209	67,99%
707	ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE	24.000	23.615	E	2.400	10,00%	1.359	5,76%	-1.041	6.000	E	25,00%	5.904	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.600	65,00%	16.352	69,24%
708	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS	5.786	5.786	E	0	0,00%	0	0,00%	0	240	A	4,15%	240	4,15%	2.500	43,21%	2.500	43,21%	3.046	52,64%	3.046	52,64%
709	MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE	43.500	44.200	E	3.325	7,64%	0	0,00%	-3.325	766	A	1,76%	5.497	12,44%	10.109	23,24%	10.109	22,87%	29.300	67,36%	28.594	64,69%
710	COLECTORES GENERALES DEL RÍO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)	8.400	8.381	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.596	A	30,91%	2.577	30,75%	0	0,00%	0	0,00%	5.804	69,09%	5.804	69,25%
801	NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA	33.000	33.000	E	7.522	22,79%	7.522	22,79%	0	4.950	E	15,00%	6.500	19,70%	0	0,00%	0	0,00%	20.528	62,21%	18.979	57,51%
802	INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL	44.944	44.944	E	4.494	10,00%	4.494	10,00%	0	0	A	0,00%	12.418	27,63%	4.494	10,00%	4.601	10,24%	35.955	80,00%	23.431	52,13%
803	SANEAMIENTO DE VIGO	172.500	172.500	E	18.554	10,76%	18.554	10,76%	0	8.755	A	5,08%	8.755	5,08%	60.483	35,06%	60.483	35,06%	84.709	49,11%	84.709	49,11%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada. Pie inicio explotación; X: Actuación de existencias 8entrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

Actuaciones	Presupuesto	Presupuesto actual	Situación	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																		
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea					
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	
804	SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR	60.000	60.000	E/-	30.000	50,00%	0	0,00%	-30.000	6.000	E	10,00%	9.000	15,00%	12.000	20,00%	12.000	20,00%	12.000	20,00%	39.000	65,00%
805	EDAR DE RIBEIRA	19.000	18.205	X	0	0,00%	0	0,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	8.387	44,14%	7.592	41,70%	10.613	55,86%	10.613	58,30%
901	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE)	83.752	81.300	E	25.997	31,04%	26.657	32,79%	660	16.650	A/E	19,88%	16.162	19,88%	0	0,00%	0	0,00%	41.106	49,08%	38.481	47,33%
902	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS	39.125	39.470	E	6.792	17,36%	7.050	17,86%	257	9.781	A	25,00%	9.868	25,00%	0	0,00%	0	0,00%	22.552	57,64%	22.553	57,14%
904	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO	14.000	14.035	E	1.120	8,00%	1.123	8,00%	3	3.715	A	26,54%	3.747	26,70%	0	0,00%	0	0,00%	9.165	65,46%	9.165	65,30%
905	AMPLIACION Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ	26.315	26.339	E	3.917	14,89%	3.921	14,89%	4	4.566	A	17,35%	4.586	17,41%	0	0,00%	0	0,00%	17.832	67,76%	17.832	67,70%
906	MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	6.300	6.153	X	0	0,00%	0	0,00%	0	3.330	A	52,86%	3.184	51,74%	0	0,00%	0	0,00%	2.970	47,14%	2.970	48,26%
907	PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA	2.417	2.417	E	0	0,00%	0	0,00%	0	2.417	E	100,00%	2.417	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
908	ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVIA DEL AGUA	30.000	30.000	E/-	0	0,00%	0	0,00%	0	19.126	A	63,75%	19.126	63,75%	0	0,00%	0	0,00%	10.874	36,25%	10.874	36,25%
120	AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.D.A.R. DE PALMA II (f/ Aliviadero de emergencia)	117.992	160.000	-	58.996	50,00%	0	0,00%	-58.996	58.996	A	50,00%	32.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	128.000	80,00%
121	NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (m SANTA MARGALIDA)	16.100	16.100	-	8.050	50,00%	8.050	50,00%	0	8.050	E	50,00%	8.050	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
102	SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL, EDAR MONTAÑA REVERON, TENERIFE	80.000	100.000	C/-	32.000	40,00%	40.000	40,00%	8.000	8.000	E	10,00%	10.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.000	50,00%	50.000	50,00%
103	SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE	35.000	32.500	C/-	14.000	40,00%	13.000	40,00%	-1.000	3.500	E	10,00%	3.250	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	17.500	50,00%	16.250	50,00%
104	SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO, TENERIFE	28.000	27.300	-	11.200	40,00%	10.920	40,00%	-280	2.800	E	10,00%	2.730	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	14.000	50,00%	13.650	50,00%
105	SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA, TENERIFE	40.000	37.600	C	16.000	40,00%	15.040	40,00%	-960	4.000	E	10,00%	3.760	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	20.000	50,00%	18.800	50,00%
106	AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA, TENERIFE	10.000	13.500	C	4.000	40,00%	5.400	40,00%	1.400	1.000	E	10,00%	1.350	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.000	50,00%	6.750	50,00%
107	MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACION DE EMISARIO DE ARRECIFE	12.000	16.500	-	4.800	40,00%	6.600	40,00%	1.800	1.200	E	10,00%	1.650	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.000	50,00%	8.250	50,00%
108	AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE TIAS	15.000	19.000	-	6.000	40,00%	7.600	40,00%	1.600	1.500	E	10,00%	1.900	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.500	50,00%	9.500	50,00%
109	AMPLIACION DE LA EDAR DE JINAMAR Y EMISARIO SUBMARINO	20.000	20.000	-	8.000	40,00%	8.000	40,00%	0	2.000	E	10,00%	2.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	10.000	50,00%	10.000	50,00%
313	SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACION DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)	22.000	22.000	-	8.800	40,00%	8.800	40,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	2.200	10,00%	2.200	10,00%	11.000	50,00%	11.000	50,00%
314	SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ARRATIE BENAJOAN-MONTE JAQUE- JIMERA DE LIBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RIO GUADIARO	22.000	22.000	-	8.800	40,00%	8.800	40,00%	0	0	A	0,00%	0	0,00%	2.200	10,00%	2.200	10,00%	11.000	50,00%	11.000	50,00%
315	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR	46.000	44.500	-	18.400	40,00%	17.800	40,00%	-600	0	A	0,00%	0	0,00%	4.600	10,00%	4.450	10,00%	23.000	50,00%	22.250	50,00%
421	ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS	13.500	16.500	-	5.400	40,00%	6.600	40,00%	1.200	0	A	0,00%	0	0,00%	1.350	10,00%	1.650	10,00%	6.750	50,00%	8.250	50,00%
422	NUEVA EDAR DE MAZAGON (HUELVA)	5.000	8.000	-	2.000	40,00%	3.200	40,00%	1.200	0	A	0,00%	0	0,00%	500	10,00%	800	10,00%	2.500	50,00%	4.000	50,00%
423	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE QUINTANAR DE LA ORDEN	9.113	9.113	-	3.645	40,00%	3.645	40,00%	0	911	E	10,00%	911	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.557	50,00%	4.557	50,00%
231	DEPURACION Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO	16.500	16.500	-	8.250	50,00%	0	0,00%	-8.250	8.250	E	50,00%	3.300	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13.200	80,00%
619	APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE AVILA	7.000	7.000	-	3.500	50,00%	3.500	50,00%	0	3.500	E	50,00%	3.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
712	EDAR DE PONTEAREAS	11.700	10.000	-	4.680	40,00%	4.000	40,00%	-680	1.170	E	10,00%	1.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.850	50,00%	5.000	50,00%
806	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN POIO- SANXENXO	16.000	19.000	-	6.400	40,00%	7.600	40,00%	1.200	1.600	E	10,00%	1.900	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	8.000	50,00%	9.500	50,00%
807	ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACION EN ILLA DE AROUSA	14.300	7.000	-	5.720	40,00%	2.800	40,00%	-2.920	1.430	E	10,00%	700	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.150	50,00%	3.500	50,00%
5099	NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD)	5.000	5.000	-	5.000	100,00%	5.000	100,00%	0	0	n/a	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
523	ADECUACION DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID).	0	186.000	-	0	0,00%	93.000	50,00%	93.000	0	E	100,00%	93.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
524	ADECUACION DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID).	0	267.000	-	0	0,00%	133.500	50,00%	133.500	0	E	100,00%	133.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
525	ADECUACION DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID).	0	375.000	-	0	0,00%	187.500	50,00%	187.500	0	E	100,00%	187.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
526	NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).	0	110.000	-	0	0,00%	55.000	50,00%	55.000	0	E	100,00%	55.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
527	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA CIUDAD DE CACERES	0	80.000	-	0	0,00%	32.000	40,00%	32.000	0	E	100,00%	8.000	10,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	40.000	50,00%
528	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL TURISTICO- JERTE	0	7.000	-	0	0,00%	3.500	50,00%	3.500	0	E	100,00%	3.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
909	MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA, SANEAMIENTO DEL AREA DE SAN SEBASTIAN-BAHIA DE PASAJES	0	14.000	-	0	0,00%	7.000	50,00%	7.000	0	E	100,00%	7.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada; P: Inicio explotación; X: Actuación de existencias (entrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

Actuaciones		Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																	
					Sociedad de Aguas				Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea					
					CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%
910	CONDUCCION ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL ANARBE. MANCOMUNIDAD DEL ANARBE	0	28.000	-	0	0,00%	14.000	50,00%	14.000	0	E	100,00%	14.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
424	SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FABRIQUE (TOLEDO)	0	5.000	-	0	0,00%	2.500	50,00%	2.500	0	E	100,00%	2.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
316	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO	0	55.000	-	0	0,00%	27.500	50,00%	27.500	0	E	100,00%	27.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
317	CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423	0	50.000	-	0	0,00%	25.000	50,00%	25.000	0	E	100,00%	25.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
232	ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP	0	22.000	-	0	0,00%	11.000	50,00%	11.000	0	E	100,00%	11.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
620	EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.	0	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	1.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.000	80,00%
621	PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)	0	3.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	600	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.400	80,00%
622	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE	0	8.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	1.600	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.400	80,00%
623	EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)	0	5.000	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0	E	100,00%	1.000	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.000	80,00%
624	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE	0	2.000	-	0	0,00%	1.000	50,00%	1.000	0	E	100,00%	1.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
911	MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS	0	49.937	-	0	0,00%	37.448	74,99%	37.448	0	E	100,00%	12.489	25,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
110	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)	0	25.000	-	0	0,00%	12.500	50,00%	12.500	0	E	100,00%	12.500	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL		5.021.394	6.231.395		1.305.495	26,00%	1.795.024	28,81%	489.529	1.567.696		31,22%	2.078.897	41,40%	147.179	2,93%	149.087	2,39%	2.001.024	39,85%	2.208.387	35,44%

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.1 FINANCIACIÓN DEL COSTE DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros).

(*) Leyenda Situación: E: Actuación en En Explotación; L: Actuación Liquidada. Pte inicio explotación; X: Actuación de existencias 8entrega); C: Actuación en Ejecución de Obras; -: Otra situación; / Actuación compuesta de 2 o más subactuaciones

Actuaciones	Presupuesto CGD	Presupuesto actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES															
				Sociedad de Aguas				Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea			
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%

Notas:

- El presupuesto actual debe ser igual al del cuadro A.1
- El presupuesto actual es la suma de Sociedad de Aguas, Usuarios, Administraciones Públicas y Unión Europea
- Anticipo Usuarios-A Endudamiento Usuarios-E

Comentario:

Nota 1.- Los déficits de actuaciones financiadas con fondos UE, con carácter general, son asumidos en virtud de los convenios suscritos con los usuarios, por estos mismos.

Nota 2.- Las desviaciones en inversiones adicionales a la prevista en CGD, con carácter general, en actuaciones no financiadas con fondos propios son asumidas por los usuarios, siempre que no hubiera financiación UE adicional a la prevista. En el caso de actuaciones financiadas con fondos propios, la sociedad estatal acompañará en la citada desviación con sus fondos propios en el porcentaje previsto y sin superar el límite previsto en el Adicional para cada actuación. El Convenio vigente contempla que el Ministerio de tutela podrá autorizar el incremento del importe de inversión fijado en el Convenio de Gestión Directa para una determinada actuación, y hasta el límite del 10% de dicho importe, al objeto de atender situaciones sobrevenidas (revisiones de precios, liquidación de las obras, nuevas necesidades, etc.) siempre que dicho incremento se compense con reducciones de importe en otras actuaciones de forma que no se altere la estructura de financiación global fijada en este Convenio de Gestión Directa y en todo caso, no suponga un incremento de los fondos propios a aportar por la Sociedad. Dicha modificación deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

Nota 3.- **La Adenda nº 1 al CGD** regularizó el importe de la inversión y del esquema financiero de las siguientes actuaciones ya finalizadas o muy próximas a su finalización conforme a las fuentes de financiación finalmente aplicadas o previstas aplica**301.- Presa de la Breña; 305.- Abastecimiento a Zona Gaditana; 307.- Presa de Zapateros; 406.- Abastecimiento a Almadén; 413.- Mejora del Abastecimiento a Badajoz y otras del entorno; 502.- Modernización zona regable Canal Estremera; 503.- Reutilización de Aguas de Madrid; 505.- Depuración de vertidos en Toledo; 507.- Mejora del Abastecimiento a Mancomunidad de Santa Lucía; 508.- Adecuación ambiental del arroyo Niebla; 601.- Presa de Casares de Arbás; 602.- Modernización Canal de Pisuerga; 708.- Ampliación y mejora sistema Tratamiento agua potable en Monforte de Lemos.**

Asimismo, se regularizaron los déficits de financiación de las siguientes obras: **608.- Actuaciones varias del Plan nacional de calidad de las aguas: anexo V del protocolo. Provincia de Segovia, Valladolid, Arribes del Duero, 801.-Nueva abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría y 905.-Ampliación y mejoras en EDAR de VILLAPEREZ.** Estos déficit de financiación se han producido como consecuencia de los menores fondos europeos recibidos. A lo que habría que añadir un mayor coste de la inversión en el caso de la actuación **608.-Actuaciones varias del Plan nacional de calidad de las aguas: anexo V del protocolo. Provincia de Segovia, Valladolid, Arribes del Duero.**

Igualmente, se regularizaron los déficit de otras obras en las que no se tenía previsto aportar fondos propios (cláusula 4ª) y que en la nueva reprogramación la Sociedad participa en la financiación de estas obras: **224.- Abastecimiento de agua a Zaragoza y corredor del Ebro, 225.- Abastecimiento de Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana, 226.- Actuaciones derivadas de la EDAR del Baix Llobregat , 609.-Saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la EDAR , 709.- Mejora de saneamiento de Ourense: EDAR de Ourense y 803.- Saneamiento de Vigo.** Esta mayor aportación de fondos propios procedió de actuaciones finalizadas o prácticamente finalizadas, que han registrado un superávit de financiación. En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, con la Adenda se regularizaron los déficits de las actuaciones finalizadas.

Nota 4.- **La Modificación nº 1 al CGD**, autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/19, regularizó el importe de la inversión y del esquema financiero de las siguientes actuaciones ya finalizadas o muy próximas a su finalización, conforme a las fuentes de financiación finalmente aplicadas o previstas aplicar: **206.- Elevaciones del Ebro a los regadíos Infradotados de la margen derecha. Tramo Zaragoza-Fayón; 210.- Abastecimiento a los municipios de la zona de influencia del río Cidacos; 214.- Abastecimiento de la zona Central de las Cuenca mineras desde el embalse de las Parras; 216.- Abastecimiento a los municipios de la cuenca del río Iregua; 220.- Estación de tratamiento de agua potable de la red de abastecimiento en alta a los núcleos del Bajo Ebro Aragón; 222.- Embalse de Biscarrúes; 223.- Actuaciones del Plan Nacional de Calidad en La Rioja; 306.- Mejora y acondicionamiento para el ciclo integral del Agua. abastecimiento a Puertollano; 308.-Mejora del sistema de abastecimiento en alta a los municipios del consorcio "Plan de Écija"; 407.- Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y Colectores; 409.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Almagro y Bolaños; 411.- Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas. Cuenca del río Amarguillo; 419.- Abastecimiento a Campo de Montiel; 506.- Incremento de recursos para el abastecimiento de agua a la nueva Mancomunidad de Santa Lucía; 507.- Mejora del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de Aguas de Santa Lucía; 508.- Adecuación ambiental del arroyo Niebla en el entorno urbano de Plasencia; 607.- Saneamiento de Soria; Edar y emisarios; 611.- Saneamiento de Burgos : Ampliación de la EDAR; 614.- Saneamiento de Segovia: ColectOres del Alfoz y Conexión con San Cristóbal de Segovia; 615.- Anillo de abastecimiento y depósitos de agua potable de cortes (Burgos); 703.- Abastecimiento de agua a Lugo (Primera fase); 710.- Colectores generales del río Miño en Lugo (2ª fase); 803.- Saneamiento de Vigo; 804.- Saneamiento de Santiago de Compostela: Nueva Edar; ;805.- EDAR de Ribeira; 904.- Ampliación y Mejoras en EDAR de San Claudio; 905.- Ampliación y Mejoras en EDAR de Villapérez; 906.- Mejora de la ETAP de la Ablaneda; 908.- Abatsecimiento de Agua a Cantabria (segunda fase)-Autovia del Agua**

Nota 5: Asimismo, la Modificación nº 1 al CGD supuso la eliminación TOTAL de las siguientes 14 actuaciones: 205.- Elevaciones para los regadíos de la Litera Alta; 212.- Abastecimiento de agua desde la presa de Rialb con captación en el canal Segarra-Garrigues; 215.- Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla; 217.- Actuaciones Medioambientales y de Integración Urbana del Río Ebro en la Ciudad de Logroño; 218.- Abastecimiento de agua a Zaragoza y Corredor del Ebro 4ª Fase; 221.- Adecuación Hidráulica y Restauración Ambiental del Río Zadorra a su paso por Vitoria-Gasteiz; 416.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas en Castilla-La Mancha en La D.H. Guadiana; 417.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales Urbanas en Extremadura en la D.H. Guadiana; 504.- Tercera Conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe; 509.- Mejora del Abastecimiento de Agua a Talavera de La Reina; 510.- Actuaciones del Plan de Calidad de Saneamiento y depuración de Aguas Residuales Urbanas en Extremadura en La D.H. Tajo; 5.11.- Actuaciones del Plan de calidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas en Castilla-La Mancha en La D.H. Tajo; 711.- Saneamiento del Bajo Bierzo-Colectores de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo; 903.- Mejora del Abastecimiento de Agua a La Zona Central de Asturias.

La Modificación nº 1 al CGD también ha supuesto la eliminación **PARCIAL** de las siguientes 6 actuaciones: **202.- Modernización del Canal Imperial de Aragón PK 31 a 77; 203.- Embalses Laterales en el Sistema de Riegos de Bardenas; 207.- Regadíos en Valles Alaveses; 408.- Saneamiento y depuración de Aguas residuales Urbanas. Argamasilla de Alba y Tomelloso; 410.-Saneamiento y depuración de los Municipios de Las Tablas de Daimiel; 608.- Actuaciones varias del Plan Nacional de Calidad de las aguas. Anexo V del protocolo.**

Nota 6.- Por otro lado, la modificación nº 1 al CGD incorporó una actuación nueva no cofinanciada con fondos UE, en concreto la siguiente: **619.- Aprovechamiento del embalse de las cogotas para el abastecimiento a la ciudad de Ávila;** La aportación de fondos propios necesaria para las nuevas actuaciones propuestas, proceden de los fondos propios liberados por la adaptación de los esquemas financieros del resto de actuaciones incluidas en la Modificación nº 1 al CGD.

Nota 7.- Lo más relevante de la modificación nº 1 al CGD es la incorporación de 20 actuaciones nuevas, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, en municipios con procedimiento de infracción, cofinanciadas con fondos UE del periodo 2014-2020. En concreto, estas actuaciones son las siguientes: **120.- Ampliación y remodelación EDAR de Palma; 121.- Nueva EDAR, colectores y sistema de vertido en Can Picafort; 102.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Arona Este; 103.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Oeste; 104.- Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Acentejo; 105.-Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Granadilla;106.-Saneamiento y depuración en Tenerife. Zona Valle de la Orotava; 107.- Mejora de Saneamiento, depuración y Ampliación de emisario de Arrecife; 108.- Ampliación y mejora de la EDAR de Tías; 109.- Ampliación de la EDAR de Jinámar y Emisario submarino; 313.- Saneamiento de la Janda-colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes; 314.- Saneamiento y depuración en Arriate benaoján-Montejaque, Jímera de Libar y Corte de la Frontera ceunca del río Guadiaro; 315.- Saneamiento y depuración de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar; 421.- Adecuación EDAR de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros; 422.- Nueva EDAR de Mazagón; 423.- Saneamiento y depuración de Quintanar de la Orden; 231.- Depuración y Saneamiento en Miranda de Ebro; 712: EDAR de Pontearas; 806.- Saneamiento y depuración en Poio-Sanxenxo; 807.- Saneamiento y depuración en Illa de Arousa. La aportación de fondos propios necesaria para las nuevas actuaciones propuestas, proceden de los fondos propios liberados por la adaptación de los esquemas financieros del resto de actuaciones incluidas en la Modificación nº 1 al CGD.**

A.4. APORTACIONES FINANCIERAS PREVISTAS PARA CADA ACTUACIÓN

A.4.2 FINANCIACIÓN DEL IVA DE LA ENTREGA DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Actuaciones	IVA entrega CGD	IVA entrega Pto. actual	Situación (*)	FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES																			
				Sociedad de Aguas					Usuarios				Admin. Públicas				Unión Europea						
				CGD	%	Presupuesto	%	Desviación	CGD	A/E	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%	CGD	%	Presupuesto	%		
611 SANEAMIENTO DE BURGOS. AMPLIACIÓN DE LA EDAR	11.130	10.880	X	0	0,00%	0	0,00%	0	11.130	A	100,00%	10.880	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
615 ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS)	4.620	4.642	X	0	0,00%	0	0,00%	0	4.620	A	100,00%	4.642	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
803 SANEAMIENTO DE VIGO	36.225	36.225	E	0	0,00%	0	0,00%	0	36.225	A	100,00%	36.225	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
805 EDAR DE RIBEIRA	3.792	3.792	X	0	0,00%	0	0,00%	0	3.792	A	100,00%	3.792	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
906 MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS)	623	623	X	0	0,00%	0	0,00%	0	623	A	100,00%	623	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	56.390	56.163		0	0,00%	0	0,00%	0	56.390	0	100,00%	56.163	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Comentario:

Nota 1.-El Convenio de Gestión Directa, contempla que en las obras que se van a entregar para su explotación, todos los costes asociados a la entrega de las mismas, serán asumidos por los usuarios, a excepción de las actuaciones derivadas de la EDAR del BAIX Llobregat. De esta forma, ha quedado recogido, en los convenios suscritos con los mismos, aunque sin cuantificar los citados importes. Según lo recogido en el CGD y en los convenios con usuarios, está contemplada la entrega de las siguientes actuaciones: 611.-SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO A BURGOS, 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA, 803.- SANEAMIENTO DE VIGO, si bien existen dudas razonables que esta última finalmente pueda entregarse a los usuarios. Por otro lado, señalar que en 2020, se materializó la entrega de las actuaciones 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA.

A.5.- OTROS OBJETIVOS Y RATIOS ECONOMICO-FINANCIEROS PREVISTOS

(en miles de euros)

DATOS Y RATIOS BÁSICOS	Objetivos TOTALES	Objetivos 2022
1. Inversion	6.231.395	109.425
2. Número de obras en ejecución	18	18
3. Plantilla media	109	88
4.- Gastos personal/ Inversión (%)	5,50%	5,33%
5.- Gasto personal anual/Plantilla media	63	66
6. Inversiones financieras temporales		0
7. Tesorería		482.542
8. Ingresos financieros		0
9. Rentabilidad inversiones financieras (%)	0,82%	0,00%
10. Gastos financieros		8.785
11. Endeudamiento propio	0,00%	0
12. Coste endeudamiento propio (%)		0
13. Endeudamiento Usuarios		407.450
14. Coste endeudamiento Usuarios (%)	1,94%	2,16%

Notas.

- En gastos de personal no se incluye las dietas del Consejo de Administración
- En Inversiones financieras temporales no se incluyen los intereses periodificados

Comentario:

Existe mayor previsión de inversión en 2021 respecto a la cifra de años anteriores, motivado por la materialización de la nueva encomienda de gestión

Esta mayor inversión respecto a años anteriores, explicaría la mejora en el ratio inversión/gastos de personal respecto a los dos últimos años, pese a que todavía sigue siendo elevado, respecto a la media de los últimos años

Existe disminución de la rentabilidad financiera como consecuencia de la coyuntura actual de tipos.

ACLARACIONES

(1) Para todos los datos de la columna Objetivos totales, se han tenido en cuenta 15 años (2011-2025), incluida la Inversión.

El 2011 y 2012 se ha obtenido con la agregación de los datos de las tres sociedades fusionadas, AcuaSur, AcuaNorte, y AcuaEbro

En los gastos de personal no están incluidas las dietas del Consejo de Administración que estaban contabilizadas en este epígrafe en las distintas cuentas de las sociedades.

En algunas de ellas se contabilizaba este gasto en Servicios Exteriores, también se ha minorado en esta partida (Otros gastos de explotación).

En el coste de endeudamiento usuarios no se incluyen los derivados de los Swap en aquellas operaciones financieras que sí lo tienen contratado.